ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ~~ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ~~ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

П Р И К А З

18 августа 2026 г. Москва № 289

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 88501
от "28" сентября 2026 г.

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся работы, связанные с переработкой, обогащением и брикетированием углей

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082, и пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся работы, связанные с переработкой, обогащением и брикетированием углей.

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся работы, связанные с переработкой, обогащением и брикетированием углей, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, определен список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Руководитель А.В. Трембицкий

Приложение
к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от «18» августа 2026 г. № 289

ФОРМА

Место для нанесения QR-кода

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся работы, связанные с переработкой, обогащением и брикетированием углей

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Дата заполнения проверочного листа:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия, и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			да	нет	Не применимо	
1	2	3	4	5	6	7
1	Соблюдает ли контролируемое лицо требование об утверждении руководителем объекта, на котором ведутся работы, связанные с переработкой, обогащением и брикетированием углей (далее – фабрика), положения о нарядной системе, в котором устанавливается порядок выдачи нарядов работникам на производство работ?	Пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28 октября 2020 г. № 428[1] (далее – ФНП № 428)				

[1] Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61627; с изменениями внесенными приказами Ростехнадзора от 27 декабря 2023 г. № 485 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2024 г., регистрационный № 77520), от 16 июня 2025 г. № 198 (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2025 г., регистрационный № 82920) и от 20 февраля 2026 г. № 49 (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2026 г., регистрационный № 86038). В соответствии с пунктом 3 приказа Ростехнадзора от 28 октября 2020 г. № 428 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

1	2	3	4	5	6	7
2	Обеспечены ли контролируемым лицом на фабрике условия, позволяющие работникам фабрики и подрядных организаций в случае аварии осуществить беспрепятственный выход в безопасное место, в котором исключается возможность нанесения вреда их здоровью?	Пункт 12 ФНП № 428				
3	Соблюдает ли контролируемое лицо требование о наличии у работников фабрики и подрядных организаций, а также сторонних организаций, осуществляющих ведение работ на территории фабрики, соответствующего профильного образования, квалификации, соответствующей профилю выполняемых работ, об обеспечении обучению их безопасным приемам работы, знанию сигналов аварийного оповещения, правилам поведения при авариях, местам расположения средств спасения и умению пользоваться ими, знанию инструкций по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов?	Пункт 13 ФНП № 428				
4	Организовано ли контролируемым лицом выполнение всех работ на фабрике в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами (далее – ТР) и эксплуатационными документами?	Пункт 19 ФНП № 428				
5	Проводит ли контролируемое лицо повторные испытания взрывчатости угольной пыли с периодичностью не реже одного раза в три года и выполняет ли внеочередные испытания при изменении сырьевой базы?	Пункт 21 ФНП № 428				
6	Применяются ли контролируемым лицом средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, определенные проектной документацией, а также соответствует ли их размещение в зданиях и сооружениях фабрики проектной документации?	Пункт 25 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
7	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 30 ФНП № 428	-	-	-	-
7.1	об оборудовании в зданиях и сооружениях фабрики комплексом систем и средств, обеспечивающим организацию и осуществление безопасности ведения работ по переработке и обогащению угля, контролю и управлению технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях?	Пункт 30 ФНП № 428				
7.2	об объединении систем и средств, обеспечивающих организацию и осуществление безопасности ведения работ по переработке и обогащению угля, контролю и управлению технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях, в многофункциональную систему безопасности (далее – МФСБ)?	Пункт 30 ФНП № 428				
7.3	о необходимости определения состава систем и средств, объединенных в МФСБ, на основании проекта с учетом установленных опасностей фабрики?	Пункт 30 ФНП № 428				
7.4	по обеспечению МФСБ: мониторинга и предупреждения условий возникновения опасности аэрологического и техногенного характера; оперативного контроля соответствия технологических процессов заданным параметрам; применения систем противоаварийной защиты людей, технических устройств, зданий и сооружений?	Пункт 30 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
7.5	о включении в состав МФСБ: 1) системы аэрогазового контроля (далее – АГК); 2) системы контроля запыленности воздуха; 3) системы противопожарной защиты, состоящей из системы обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и их локализации; системы контроля и управления противопожарным водоснабжением; 4) системы связи и оповещения работников; 5) системы определения местоположения работников фабрики; 6) системы поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией; 7) системы оперативной, громкоговорящей и аварийной связи и аварийного оповещения; 8) двух источников независимой связи с подразделением профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования и пожарных подразделений, обслуживающих фабрику?	Пункт 30 ФНП № 428				
8	Разработан ли контролируемым лицом на фабрике план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, в который включается специальный раздел, определяющий порядок действий в случае аварии по спасению людей и ликвидации аварий в начальный период возникновения и предупреждения ее развития, – план ликвидации аварий (далее – ПЛА)?	Пункт 32 ФНП № 428				
9	Проводятся ли контролируемым лицом учения по ПЛА с руководителями и работниками фабрики и подрядных организаций с периодичностью не реже одного раза в три месяца под руководством главного инженера фабрики, в порядке, установленном на предприятии?	Пункт 60 ФНП № 428				
10	Осуществляется и соблюдается ли контролируемым лицом на фабрике, отнесенной к опасной по взрывам пыли и газа, пылегазовый режим (далее – ПГР)?	Пункт 69 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
11	Обеспечена ли контролируемым лицом передача полученной информации с автоматических газоанализаторов в устройства хранения информации (запоминающие устройства) системы управления и на пульт управления фабрики?	Пункт 87 ФНП № 428				
12	Обеспечено ли контролируемым лицом измерение температуры газов перед дымососами термических сушильных установок (далее – СУ) электронными термометрами и передается ли в устройства хранения информации (запоминающие устройства) системы управления фабрики и на пульт управления фабрики?	Пункт 89 ФНП № 428				
13	Оснащены ли контролируемым лицом топки СУ с целью снижения образования оксида углерода и проникновения его в производственное помещение устройствами для «острого дутья» воздуха в восстановительную зону горения топлива?	Пункт 94 ФНП № 428				
14	Организовано ли контролируемым лицом проведение проверки работы всех вентиляционных систем (аспирационных, постоянного отсоса метана и других вредных и опасных газов, вытяжных, приточных) с периодичностью не реже одного раза в год, а проведение проверки эффективности работы приточно-вытяжных систем – не реже одного раза в три года?	Пункт 108 ФНП № 428				
15	Оборудованы ли контролируемым лицом все помещения, в атмосфере которых могут присутствовать вредные для здоровья людей газы, аэрозоли и другие примеси, вытяжной вентиляцией и оснащены ли они соответствующими контрольно-измерительными приборами с системами сигнализации о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ с отображением и фиксацией информации на пульте в диспетчерской фабрики?	Пункт 100 ФНП № 428				
16	Обеспечена ли контролируемым лицом подача приточного воздуха струями сверху вниз в производственных помещениях с выделением угольной пыли?	Пункт 117 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
17	Обеспечена ли контролируемым лицом блокировка электродвигателей аспирационных систем и соответствующего технологического оборудования?	Пункт 123 ФНП № 428				
18	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение пылеуловителя перед вентиляторами для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси?	Пункт 126 ФНП № 428				
19	Оборудованы ли контролируемым лицом все бункеры фабрики, опасной по взрывам газа, системами естественной, принудительно-вытяжной и аварийной вентиляции в соответствии с проектной документацией?	Пункт 130 ФНП № 428				
20	Организовано ли контролируемым лицом проведение отбора проб воздуха на фабрике на запыленность и загазованность в зоне пребывания работников не реже одного раза в месяц?	Пункт 135 ФНП № 428				
21	Соблюдаются ли контролируемым лицом периодичность и места проведения замеров воздуха на запыленность и загазованность, определенные главным инженером фабрики?	Пункт 145 ФНП № 428				
22	Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение на фабрике мероприятий по борьбе с пылью согласно составленному и утвержденному проекту комплексного обеспыливания?	Пункт 155 ФНП № 428				
23	Обеспечена ли контролируемым лицом подача звукового сигнала длительностью не менее 5 секунд, слышимый на всех площадках у запускаемых механизмов, перед запуском механизмов?	Пункт 169 ФНП № 428				
24	Применяются ли контролируемым лицом системы видеонаблюдения за производственными процессами с выводом информации в реальном времени на экран монитора в диспетчерской фабрики и возможностью записи получаемых данных?	Пункт 188 ФНП № 428				
25	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие на применяемые сертифицированные страховочные системы паспорта и руководства по эксплуатации завода-изготовителя, а также нанесены ли на них долговременные маркировки?	Пункт 682 ФНП № 428				
26	Оснащены ли контролируемым лицом пневматические установки датчиками уровня пыли и амперметрами для контроля нагрузки электродвигателей вентиляторов?	Пункт 229 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
27	Оборудованы ли контролируемым лицом реагентные площадки вытяжной вентиляцией, водопроводными каналами, шлангами с брандспойтами, аварийным освещением или переносными аккумуляторными фонарями и первичными средствами пожаротушения?	Пункт 238 ФНП № 428				
28	Обеспечено ли контролируемым лицом автоматическое отключение напряжения с обмоток магнитной системы при остановках электромагнитных сепараторов?	Пункт 254 ФНП № 428				
29	Оборудованы ли контролируемым лицом вакуум-фильтры приборами контроля и системами автоматического дозирования флокулянтов?	Пункт 272 ФНП № 428				
30	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у ленточных фильтр-прессов:	Пункт 283 ФНП № 428	-	-	-	-
30.1	манометра для контроля давления от компрессора с пневмоцилиндром механизма натяжения фильтровальных сеток?	Пункт 283 ФНП № 428				
30.2	датчиков контроля движения и механизмов натяжения и центрирования лент?	Пункт 283 ФНП № 428				
30.3	датчика и системы автоматического регулирования скорости движения ленты, сетки фильтр-пресса?	Пункт 283 ФНП № 428				
30.4	системы автоматического поддержания давления прессования при изменениях нагрузки?	Пункт 283 ФНП № 428				
30.5	прибора контроля величины тока привода ленточного фильтр-пресса?	Пункт 283 ФНП № 428				
30.6	систем автоматического дозирования флокулянтов?	Пункт 283 ФНП № 428				
31	Обеспечена ли контролируемым лицом блокировка двигателя привода при открывании люка гипербарфильтра?	Пункт 287 ФНП № 428				
32	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение переходных мостиков для обслуживания сгустителей и площадок для свободного доступа к приводу, подъемному механизму, питающей воронке, сливным желобам перилами, исключающими возможность случайного падения работников?	Пункт 298 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
33	Устроена ли контролируемым лицом площадка с ограждением круговыми перилами при расположении сливного борта сгустителя на высоте 1 м и более от пола?	Пункт 301 ФНП № 428				
34	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у каждой СУ паспорта, режимной карты, рабочей инструкции?	Пункт 308 ФНП № 428				
35	Организовано ли контролируемым лицом осуществление технологического процесса сушки в соответствии с ТР и результатами режимных испытаний (далее – РИ) СУ применительно к сырьевой базе фабрики?	Пункт 309 ФНП № 428				
36	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 310 ФНП № 428	-	-	-	-
36.1	о необходимости уведомления о РИ территориального органа федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, осуществляющего надзор на фабрике?	Пункт 310 ФНП № 428				
36.2	о включении в состав комиссии проведения РИ после капитального ремонта и модернизации представителей проектной и (или) специализированной экспертной организации?	Пункт 310 ФНП № 428				
36.3	к проведению РИ СУ, установленных программой проведения испытаний, утвержденной главным инженером фабрики?	Пункт 310 ФНП № 428				
36.4	к программе проведения РИ, содержащей: основание для проведения испытаний; научно-техническая оценка предлагаемых испытаний; данные, характеризующие объект испытаний; цель и задачи испытаний; перечень ответственных исполнителей и соисполнителей, задействованных в испытаниях; условия и сроки проведения испытаний; порядок организации и проведения испытаний; мероприятия по промышленной безопасности; мероприятия по осуществлению контроля за проведением испытаний; порядок обработки и предоставления результатов РИ?	Пункт 310 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
36.5	по оформлению по итогам рассмотрения результатов РИ акта о проведении РИ, содержащего информацию о ходе испытаний, выявленных проблемах и выводах, подписанного лицами, участвующими в проведении РИ, и утвержденного главным инженером фабрики?	Пункт 310 ФНП № 428				
36.6	по установлению параметров безопасной работы оборудования и систем СУ, а также по разработке (корректировке) режимной карты и рабочей инструкции по безопасной эксплуатации СУ, утверждаемых главным инженером фабрики, по результатам РИ?	Пункт 310 ФНП № 428				
37	Оборудованы ли контролируемым лицом сушильные тракты без участков, мешков и тупиков, в которых может отлагаться пыль?	Пункт 318 ФНП № 428				
38	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 324 ФНП № 428	-	-	-	-
38.1	по оборудованию СУ контрольно-измерительными приборами и автоматикой (далее – КИПиА), звуковой и световой сигнализацией, блокировками?	Пункт 324 ФНП № 428				
38.2	по обеспечению наличия у КИПиА паспортов, в которых отмечаются проведенные поверки и ремонты согласно периодичности, указанной в эксплуатационной документации завода-изготовителя?	Пункт 324 ФНП № 428				
39	Размещаются ли контролируемым лицом щиты КИПиА, сигнализации, мнемосхема и пульт оператора СУ в отдельном, изолированном помещении, в котором имеется избыточное давление воздуха?	Пункт 325 ФНП № 428				
40	Корректируется ли контролируемым лицом рабочая инструкция СУ по результатам РИ?	Пункт 331 ФНП № 428				
41	Организовано ли контролируемым лицом проведение ежесуточно анализ работы СУ работником, ответственным за их эксплуатацию, по диаграммам самопишущих приборов, по журналу работы (журнал оператора) СУ, на соответствие требованиям режимных карт?	Пункт 335 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
42	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по обеспечению при работе газовой СУ объемного содержания кислорода в отработавших газах (перед или после дымососа) в пересчете на сухой газ не превышающего: 16% – при сушке сланцев; 18% – при сушке бурых и каменных углей с выходом летучих веществ более 35%; 19% – при сушке каменных углей с выходом летучих веществ менее 35%?	Пункт 339 ФНП № 428				
43	Размещены ли контролируемым лицом предохранительные клапаны СУ в местах, исключающих нахождение работников, а также, чтобы предотвратить возможность попадания продуктов взрыва пылегазовых смесей на рабочие площадки, кабельные линии, газопроводы, маслопроводы и мазутопроводы?	Пункт 91 ФНП № 428				
44	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по укомплектованию камерных топок устройствами, позволяющими:	Пункт 378 ФНП № 428	-	-	-	-
44.1	автоматически отключать подачу топлива при отрыве пламени, снижении давления воздуха ниже нормы, при остановке технологического оборудования?	Пункт 378 ФНП № 428				
44.2	проводить продувку газопроводов, мазутопроводов, камеры сгорания перед пуском?	Пункт 378 ФНП № 428				
44.3	иметь световую и звуковую сигнализацию в случае снижения давления топлива и воздуха в подающих трубопроводах к горелкам (форсункам)?	Пункт 378 ФНП № 428				
44.4	контролировать открывание электромагнитного клапана подачи топлива посредством световой сигнализации?	Пункт 378 ФНП № 428				
45	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование топок с камерным сжиганием топлива предохранительными клапанами, установленными в обмуровке камеры горения и камеры смешения?	Пункт 379 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
46	Содержатся ли контролируемым лицом фурмы (сопла) острого дутья, сводового дутья для слоевых топок, шлицы, сопла для ввода вторичного и третичного воздуха для камерных топок и топок пылеугольного сжигания в исправном состоянии?	Пункт 385 ФНП № 428				
47	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у каждой топки стальной растопочной трубы с перекрывающим клапаном (шибером), имеющим дистанционный привод, позволяющий вручную открыть клапан при внезапном отключении электроэнергии?	Пункт 386 ФНП № 428				
48	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 388 ФНП № 428	-	-	-	-
48.1	по обеспечению механизированного удаления золы и шлака из слоевых топок, а также по герметизации течек для удаления шлака?	Пункт 388 ФНП № 428				
48.2	по оборудованию постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляцией помещения для удаления золы и шлака?	Пункт 388 ФНП № 428				
49	Оснащены ли контролируемым лицом СУ системами пылеулавливания?	Пункт 390 ФНП № 428				
50	Эксплуатируются ли контролируемым лицом аппараты сухого и мокрого пылеулавливания в соответствии с требованиями к безопасной эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок?	Пункт 391 ФНП № 428				
51	Оснащены ли контролируемым лицом разгрузочные камеры, а также пылеулавливающие аппараты сухой очистки газов для выгрузки сухого угля и пыли герметизирующими устройствами, препятствующими подсосам воздуха в сушильные тракты и проникновению взрывных газов в помещение?	Пункт 393 ФНП № 428				
52	Корректируется ли контролируемым лицом режимная карта при внесении изменений в конструкцию штемпельного пресса или технологию брикетирования?	Пункт 434 ФНП № 428				
53	Организован ли контролируемым лицом технологический процесс брикетирования в соответствии с режимной картой вальцевого пресса, утвержденной главным инженером фабрики?	Пункт 437 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
54	Соблюдается ли контролируемым лицом максимальная высота штабелей угля, которая не должна превышать 4 метра при содержании серы свыше 3% в углях I и II группы по склонности к самовозгоранию?	Пункт 489 ФНП № 428				
55	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие на складах резервных площадок не менее 5 – 10% полезной емкости склада для освежения угля длительного хранения, охлаждения разогревшегося и складирования некондиционных углей?	Пункт 486 ФНП № 428				
56	Осуществляются ли контролируемым лицом специальные меры по снижению интенсивности окисления угля и предотвращению его нагрева и самовозгорания при длительном хранении, а также для предотвращения его распыления и вымывания: засыпка поверхности штабеля угольной мелочью и послойное уплотнение, побелка откосов штабеля 5 – 10% раствором извести и покрытие штабелей специальными составами, замедляющими окислительные процессы в углях, указанными в приложении № 12 к ФНП № 428?	Пункт 491 ФНП № 428				
57	Обеспечено ли контролируемым лицом отопление подземной (разгрузочной) части укрытых угольных складов?	Пункт 516 ФНП № 428				
58	Оборудованы ли контролируемым лицом тоннели погрузочно-складского комплекса, подземная часть укрытых складов для углей опасных по газу аварийной вентиляцией, стационарными приборами контроля содержания метана?	Пункт 520 ФНП № 428				
59	Организовано ли контролируемым лицом проведение контроля запыленности воздуха в подземной части склада при формировании штабеля и ведении технологических работ по разгрузке угля через питатели аналогично мероприятиям по борьбе с пылью на фабрике?	Пункт 524 ФНП № 428				
60	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие резерва строительных материалов, землеройной техники, автотранспорта и другого оборудования, предусмотренных ПЛА, для оперативной ликвидации повреждений и аварийных ситуаций в легкодоступных местах шламовых отстойников фабрики?	Пункт 543 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
61	Обеспечено ли контролируемым лицом освещение дамб (плотин), по которым проходят напорные пульпопроводы и которые используются для хождения людей, на всем их протяжении?	Пункт 545 ФНП № 428				
62	Установлены ли контролируемым лицом в местах погрузки защитные барьеры от кусков, падающих между вагоном и работниками?	Пункт 553 ФНП № 428				
63	Организовано ли контролируемым лицом проведение погрузочно-разгрузочных работ с применением экскаваторов, бульдозеров и автотранспорта в соответствии с паспортом погрузочно-разгрузочных работ, утвержденным главным инженером фабрики?	Пункт 558 ФНП № 428				
64	Оборудованы ли контролируемым лицом при эксплуатации железнодорожных путей и автомобильных дорог, принадлежащих организациям, места пересечения с пешеходными дорожками, а также участки, приближенные к зданиям и сооружениям, необходимыми предупреждающими знаками, запрещающими хождение по железнодорожным путям, ограждениями и сигнальными устройствами?	Пункт 570 ФНП № 428				
65	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение загрузки вагонов (думпкаров) согласно паспорту погрузочных работ?	Пункт 596 ФНП № 428				
66	Организовано ли контролируемым лицом торможение отцепленных вагонов для предохранения самопроизвольного ухода их под уклон?	Пункт 598 ФНП № 428				
67	Ограждены ли контролируемым лицом разгрузочные площадки предохранительным валом высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности автомобиля?	Пункт 617 ФНП № 428				
68	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение движущихся частей конвейеров (приводные, натяжные, отклоняющиеся барабаны, натяжные устройства, каналы и блоки натяжных устройств, ременные и другие передачи, муфты, а также опорные ролики верхней ветви ленты и ролики нижней ветви ленты), к которым возможен доступ работников, от попадания в них людей и посторонних предметов?	Пункт 618 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
69	Оборудованы ли контролируемым лицом конвейеры ленточные, скребковые, пластинчатые и другие устройствами, позволяющими:	Пункт 621 ФНП № 428	-	-	-	-
69.1	аварийно останавливать привод конвейера с любого места по всей длине конвейера со стороны прохода и обслуживания?	Пункт 621 ФНП № 428				
69.2	обеспечивать перед пуском автоматическую подачу звукового сигнала длительностью не менее 5 секунд, хорошо слышимого как по всей длине конвейера, так и в районе натяжной и приводной станций?	Пункт 621 ФНП № 428				
69.3	выполнять местную блокировку, предотвращающую пуск конвейера с пульта управления и рабочего места?	Пункт 621 ФНП № 428				
69.4	отключать приводы при перегрузке конвейеров сверх допустимой величины, установленной инструкцией по эксплуатации?	Пункт 621 ФНП № 428				
70	Обеспечено ли контролируемым лицом заключение канатов в трубы или другое ограждение на случай разрыва в зонах прохода у канатов натяжных станций?	Пункт 624 ФНП № 428				
71	Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие выступающих частей в проходе для людей в конвейерных галереях?	Пункт 630 ФНП № 428				
72	Укладываются ли контролируемым лицом на полу трапы с планками, прикрепленными через 0,4 – 0,5 м, и устанавливаются ли металлические поручни вдоль става конвейера по наклонным галереям с углом наклона более 7°?	Пункт 636 ФНП № 428				
73	Осуществляется ли эксплуатация контролируемым лицом элеваторов при наличии датчиков скорости?	Пункт 640 ФНП № 428				
74	Оборудованы ли контролируемым лицом все площадки монтажных проемов устройствами для зацепа страховочных систем и приспособлениями для подъема грузов на площадки?	Пункт 641 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
75	Организовано ли контролируемым лицом указание на однолинейной схеме происшедших изменений в электроснабжении в суточный срок за подписью работника, ответственного за электрохозяйство, с указанием его должности и даты внесения изменения?	Пункт 644 ФНП № 428				
76	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие на каждом пусковом аппарате надписи, указывающей на включаемую им установку и номер позиции по технологической схеме?	Пункты 168, 645 ФНП № 428				
77	Обеспечены ли контролируемым лицом заземление и защита от попадания пыли и влаги электродвигателей привода, пускорегулирующей аппаратуры, электромагнитной системы, электроустановок напряжением до 1000 В стационарного типа?	Пункты 646 – 648 ФНП № 428				
78	Оснащены ли контролируемым лицом электрические сети фабрик, питающие передвижные машины и механизмы напряжением от 6 до 35 кВ, изолированной нейтралью или нейтралью, заземленной через высокоомный (500 – 600 Ом) резистор?	Пункт 649 ФНП № 428				
79	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о запрете на применение некалиброванных плавких вставок и плавких вставок без патронов-предохранителей?	Пункт 650 ФНП № 428				
80	Проводится ли контролируемым лицом проверка реле утечки тока в комплекте с автоматом на время отключения с периодичностью один раз в шесть месяцев, а также перед вводом защиты в работу после ее монтажа и в случае отказа?	Пункт 651 ФНП № 428				
81	Оборудованы ли контролируемым лицом все электроприводы конвейеров, насосов и других механизмов электрической блокировкой, исключающей самозапуск механизмов после подачи напряжения?	Пункт 652 ФНП № 428				
82	Обеспечено ли контролируемым лицом применение кабелей круглого сечения и с заполнением между жилами в электроустановках и кабельных сетях взрывоопасных зон?	Пункт 653 ФНП № 428				
83	Обеспечено ли контролируемым лицом уплотнение кабельных вводов электрооборудования?	Пункт 654 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
84	Проводятся ли контролируемым лицом испытания максимальной токовой защиты на всех аппаратах защиты, а также поверка качества заземления оборудования (металлосвязи) и сопротивления изоляции кабельной продукции и проводки не реже одного раза в год?	Пункт 655 ФНП № 428				
85	Снабжены ли контролируемым лицом пути эвакуации людей, а также рабочие места производственных помещений (подбункерная часть углеприема, дробильно-сортировочное, обогатительное, флотационное, сушильное и прессовое отделения, станция сбора и перекачки конденсата, насосная, котельная) аварийным освещением?	Пункт 658 ФНП № 428				
86	Проводится ли контролируемым лицом присоединение передвижных машин к линиям электропередачи с помощью передвижных приключательных пунктов (комплектных трансформаторных подстанций) заводского изготовления?	Пункт 663 ФНП № 428				
87	Соединено ли контролируемым лицом заземление работающих на фабрике стационарных и передвижных электроустановок напряжением до 1000 В и выше в общую заземляющую сеть?	Пункт 666 ФНП № 428				
88	Заземляются ли контролируемым лицом соединительные коробки, муфты и кабельные разъемы, устанавливаемые на гибких кабелях, путем присоединения заземляющих жил кабеля к специальным заземляющим зажимам на их корпусах?	Пункт 668 ФНП № 428				
89	Проводится ли контролируемым лицом соединение отрезков кабелей с помощью соединительных коробок или штепсельных разъемов?	Пункт 670 ФНП № 428				
90	Обеспечены ли контролируемым лицом условия для исключения возможности повреждения, примерзания, завала породой, наезда транспортных средств, проложенных гибких кабелей, питающих передвижные машины?	Пункт 671 ФНП № 428				

1	2	3	4	5	6	7
91	Оборудованы ли контролируемым лицом фабрики комплексом технических средств, в том числе телефонной связью (радиосвязью) с коммутатором фабрики и с диспетчерской фабрики, обеспечивающей контроль и управление технологическими процессами и безопасностью работ, а также аварийным оповещением работников?	Пункт 674 ФНП № 428				
92	Обеспечены ли контролируемым лицом производственные помещения ремонтными площадками, оборудованными грузоподъемными средствами для размещения оборудования и материалов при производстве ремонтных и монтажных работ?	Пункт 680 ФНП № 428				
93	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об утверждении руководителем фабрики расположения постоянных мест проведения огневых работ?	Пункт 172 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 27 ноября 2020 г. № Пр-469[2] (далее – ФНП № Пр-469)				

[2] Зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61466; с изменениями внесенными приказом Ростехнадзора от 20 февраля 2026 г. № 49 (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2026 г., регистрационный № 86038). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 27 ноября 2020 г. № Пр-469 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

1	2	3	4	5	6	7
94	Организовано ли контролируемым лицом оформление наряд-допуска на проведение огневых работ на временных местах и составление плана проведения огневых работ?	Пункт 175 ФНП № Пр-469				
95	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об утверждении ежегодно главным инженером фабрики перечня зданий и сооружений фабрики, в которых возможно поражение людей при пожаре и (или) взрыве, возникшем при проведении огневых работ?	Пункт 184 ФНП № Пр-469				
96	Применяются ли контролируемым лицом на временных местах для проведения огневых работ стационарные и передвижные (переносные) установки дуговой сварки постоянного и переменного тока, соответствующие требованиям технической эксплуатации электроустановок?	Пункт 192 ФНП № Пр-469				
97	Организовано ли контролируемым лицом осуществление непрерывного контроля за содержанием метана при проведении огневых работ в помещениях, в которых возможно скопление метана (подбункерные, надбункерные здания, галереи)?	Пункт 228 ФНП № Пр-469				

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист)

(место подписи для должностного лица, заполнившего проверочный лист)